

子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,7

No,6では、新しい施設の基礎工事の様子や水路工事が完成した様子をお知らせしました。



現在の状況

新築工事



3月上旬には建物の基礎工事が終了し、3月中旬から建物の骨格となる鉄骨工事に取り掛かりました。3月下旬（写真）には、鉄骨工事も終わりに近づいています。鉄骨工事は3月末で終わり、その後は屋根工事を進める予定としています。



現在、建物の周りにはネットが設置されているため、外からはあまり中の様子を見ることができませんが、順調に工事が進んでいることが分かります。